

Provningsprotokoll för LAN



Prov utfört av

Firmanamn	Tel.	Datum
-----------	------	-------

Anläggningen installerad av

Firmanamn	Tel.	Datum
-----------	------	-------

Anläggningsuppgifter

Antal hushåll: Adress/er: Fast.bet:	Antal lokaler: Ort:	Nätet anslutet till: Anslutningsnod, placering: Anslutningsnod, beteckning:
---	------------------------	---

Nät utfört med TP-kabel

<input type="checkbox"/> Länkklass D/Cat 5	<input type="checkbox"/> Länkklass E/Cat 6	<input type="checkbox"/> Länkklass Ea/Cat 6A	<input type="checkbox"/> Länkklass F/Cat 7
Mät-/testprotokoll, i form av	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	
Mätningar utförda med instrument (fabrikat/typ)	,serienummer:		, senast kalibrerat:

Nät utfört med fiberkabel

<input type="checkbox"/> Singlemode	<input type="checkbox"/> Multimode	
Dämpningsprotokoll, i form av	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil
Mätningar utförda med instrument (fabrikat/typ)	,serienummer:	, senast kalibrerat:

Obligatoriska bifogade dokument, som installatören ska tillhandahålla

Principschema:	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil
Förbindelseschema	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil
Materielspecifikation	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil

Övriga bifogade dokument

<input type="checkbox"/> Karta/geografisk ritning	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stativritning	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schaktritning	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Datablad	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OTDR-mätning	<input type="checkbox"/> överlämnas på papper	<input type="checkbox"/> som fil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Kontroll av montage

	Kontr.	Anm.*		Kontr.	Anm.*
1. Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Kontaktdon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Abonentuttag/termineringsbox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Principschema uppsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Jordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Skyltning jord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Patchpanel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kabelförläggning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Anmärkningar:					

Anläggningen utförd enligt avisningar från
Anläggningen utförd enligt beställning
Anläggningen uppfyller SS-EN 50173

Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej

Övrigt:

Utfört av CANT-certifierad tekniker:

Datum:

Underskrift

Stämpel