

Provningsprotokoll för huvudcentral (HC)



Prov utfört av:

Firmanamn	Tel.	Datum
-----------	------	-------

Anläggningen installerad av:

Firmanamn	Tel.	Datum
-----------	------	-------

Anläggningsuppgifter:

HC-placering				
Adress:		Mottagning av:		
Ort:		<input type="checkbox"/> Digital terrester	<input type="checkbox"/> Satellit	<input type="checkbox"/>
Distribution av:				
<input type="checkbox"/> PAL	<input type="checkbox"/> COFDM	<input type="checkbox"/> QAM	<input type="checkbox"/> Sat-MF	<input type="checkbox"/>

Kontroll av montage

	Kontr.	Anm.*		Kontr.	Anm.
1. Antenner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. Modulatorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Paraboler, LNB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. Mottagare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Maströr, fäste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. Passiva don	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Taktätning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Kontaktdon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kabelgenomföring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. Koaxialkabel, montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Åskskyddsjordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. Böjradie koaxialkabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. HF-jordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. Principschema HC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Jordning centralutrustning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. Märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Skytning jord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Galvanisk avskiljare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Förstärkare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Kanalomvandlare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Anm:					

Bilagor:

Principschema
Mätprotokoll
Materielspecifikation

överlämnas på papper som fil
 överlämnas på papper som fil
 överlämnas på papper som fil
 överlämnas på papper som fil
 överlämnas på papper som fil
 överlämnas på papper som fil

Anläggningen uppfyller SS-EN 60728
Anläggningen utförd enligt beställning

Ja Nej
Ja Nej

Övrigt/kommentarer:

Utfört av CANT-certifierad tekniker:

Datum:.

Stämpel

Underskrift